

Приложение №1 к акту № 214 от 21.07.2026 о подготовке к
отопительному периоду 2026-2027г.

Филиала МКОУ ООШ с. Городище

№ п/п	Перечень проверяемого	Результаты по факту проверки
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	Не выявлены
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплоснабжающих установок	Не проводилось
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Проводилось. Удовлетворительно.
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю энергии	Удовлетворительное. Утечек нет.
5	Состояние утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.	Утеплены
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Удовлетворительные
7	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	Имеются в рабочем состоянии.
8	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживания персоналом и соответствие их действительности.	Имеются
9	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	Отсутствуют
10	Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность) теплоноситель.	Котельная переведена на электрооборудование
11	Наличие собственных бригад и (или) привлечение ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок.	Заключен договор безвозмездного оказания услуг от 26.08.2022г с физическим лицом по оказанию услуг технического сопровождения.
12	Надежность теплоснабжения потребителей энергией с учетом климатических условий в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом климатических условий.	Соответствует критериям надежности

13	Состояние отопительной системы, системы водоснабжения и канализации.	Удовлетворительное.
----	--	---------------------

Вывод:

1. Работа по профилактике и ремонту систем отопления выполнена согласно плану.
2. Тепловые сети, внутренняя система отопления и тепловой ввод испытаниями не подвергалась, но к работе готовы.
3. Количество отопительных приборов и поверхности нагрева соответствует проекту.
4. Состояние утепления отапливаемых зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы), внутренней разводки- удовлетворительное.

Считаем внутреннюю теплосеть образовательного учреждения готовой к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027г.